



UNIVERSIDAD DEL MAR
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, CAMPUS PUERTO ÁNGEL"
UBICACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	16/06/2017	R.F.C.	ACO060518PRO
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:	29/10/2017	CONTRATO N°:	LPO-920047989-E2-2017
FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS:	16/08/2017	RECURSO:	RAMO 33 FAM
FECHA REAL DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS:	15/12/2017	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS No.:	SF/SPIP/DPI/FAM-IES/1113/2017 SF/SPIP/DPI/FAM-IES-REM/4930/2017
		ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCIÓN:	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2017 AD-UMAR-02/LPO-920047989-E2-2017

AMPLIACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS SEGÚN ADENDUM AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2017 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2017 Y APLICACIÓN AL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS SEGÚN ADENDUM AD-UMAR-02/LPO-920047989-E2-2017 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

COMPAÑÍA AFIANZADORA : AFIANZADORA SOFIMEX S.A.			
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTIPO	N° FIANZA 2119088	IMPORTE : \$	292,482.19
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	N° FIANZA 2119094	IMPORTE : \$	97,494.05
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO (AUMENTO)	N° FIANZA 2119094	IMPORTE : \$	30,000.00
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	N° FIANZA 2166383	IMPORTE : \$	127,494.06

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ÁNGEL, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES DE LA MINUTA DE TRABAJO DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FÍSICAMENTE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, MINUTA DE TRABAJO QUE SE MENCIONA EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
MONTO CONTRATADO:	\$ 928,000.00
MONTO DE AMPLIACION (1)	\$ 46,940.63
MONTO DE AMPLIACION (2)	\$ 300,000.00
ANTIPO	
PRIMERA	
SEGUNDA	
TERCERA	
CUARTA	
QUINTA	
SEXTA	
SEPTIMA (FINIQUITO)	
A) TOTAL EJERCIDO	
B) SALDO NO EJERCIDO	
SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A+B)	

FECHA FACTURA	IMPORTE DE ESTIMACIONES CON IVA	NETO A COBRAR C/DEDUCCIONES
16-ago-2017	\$ 292,482.19	\$ 271,470.54
20-sep-2017	\$ 420,885.58	\$ 292,805.75
20-oct-2017	\$ 127,862.36	\$ 88,952.62
30-nov-2017	\$ 201,452.39	\$ 140,148.36
20-dic-2017	\$ 177,799.68	\$ 109,611.20
28-dic-2017	\$ 46,940.63	\$ 46,738.30
28-dic-2017	\$ 201,289.88	\$ 193,956.73
28-dic-2017	\$ 98,710.12	\$ 98,284.65
	\$ 1,274,940.63	\$ 970,497.50
	\$ 30.00	\$ 30.00
	\$ 1,274,940.63	\$ 970,497.50

ENTREGA
ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
C.P. JOSÉ ASUNCIÓN RAMOS ESPINOZA
S. PROMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE LA U.M.A.R.
TEL. 096 044 051000000 TEL. 096 044 051 0000
C.P. 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAX. argutsa@gmail.com

ARG. JOSE ALBERTO PETREZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA U.M.A.R.
ASESOR TÉCNICO

L.C.E. GERARDO J. LOPEZ SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y ADQUISICIONES Y VOCAL DEL
COMITE DE OBRAS DE LA U.M.A.R.

RECIBE
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN, APODERADO LEGAL Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS DE LA U.M.A.R.

LIC. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
ABOGADO GENERAL DE LA U.M.A.R.