



UNIVERSIDAD DEL MAR
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OPERADO FAM

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAX. A 23 DE MARZO DE 2018

CONTRATISTA INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
OBRA "AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO"
UBICACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	06/09/2017	R.F.C.	IIT20323PL6
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:	19/12/2017	CONTRATO N°:	LPO-920047989-E5-2017
FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS:	06/09/2017	RECURSO:	RAMO 33 FAM
FECHA REAL DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS:	28/12/2017	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS No.:	SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1114/2017 SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/4121/2017
		ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO DE EJECUCIÓN:	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E5-2017 AD-UMAR-02/LPO-920047989-E5-2017

AMPLIACIONES AL MONTO DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS SEGÚN ADENDUM No. AD-UMAR-01/LPO-920047989-E5-2017 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y No. AD-UMAR-02/LPO-920047989-E5-2017 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.

COMPAÑÍA AFIANZADORA : INSURGENTES S.A. DE C.V. , GRUPO FINANCIERO ASERTA

N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTIPO	N° FIANZA 10319-00765-0	IMPORTE : \$	967,643.77
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	N° FIANZA 10319-00766-7	IMPORTE : \$	322,547.93
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO (ENDOSO ADENDUM)	N° FIANZA 10319-00766-7	IMPORTE : \$	23,771.88
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO (ENDOSO ADENDUM)	N° FIANZA 10319-00766-7	IMPORTE : \$	30,000.00
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	N° FIANZA 4426-02614-I	IMPORTE : \$	376,319.81

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES DE LA MINUTA DE TRABAJO DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FISICAMENTE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN CUESTION, EN BASE AL DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE ESTA INSTITUCION, MINUTA DE TRABAJO QUE SE MENCIONA EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR " DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
MONTO CONTRATADO:	\$ 3,225,479.26
MONTO DE AMPLIACION (1)	\$ 237,718.85
MONTO DE AMPLIACION (2)	\$ 300,000.00
ANTIPO	
PRIMERA	
SEGUNDA	
TERCERA	
CUARTA	
QUINTA	
SEXTA	
SEPTIMA (FINIQUITO)	
A) TOTAL EJERCIDO	
B) SALDO NO EJERCIDO	
SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A+B)	

FECHA FACTURA	IMPORTE DE ESTIMACIONES CON IVA	NETO A COBRAR C/DEDUCCIONES
6-sep-2017	\$ 967,643.78	\$ 898,129.14
16-oct-2017	\$ 1,125,250.80	\$ 782,825.34
9-nov-2017	\$ 735,460.30	\$ 511,652.12
6-dic-2017	\$ 822,232.00	\$ 572,018.30
29-dic-2017	\$ 542,536.16	\$ 377,436.79
29-dic-2017	\$ 237,718.85	\$ 231,570.95
29-dic-2017	\$ 297,535.26	\$ 289,840.38
21-mar-2018	\$ 2,464.74	\$ 2,454.12
	\$ 3,763,198.11	\$ 2,767,798.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 3,763,198.11	\$ 2,767,798.00

ENTREGA

ING. JOSÉ PASTOR TRUJILLO TAMAYO
APODERADO LEGAL
INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

Vo. Bo.

ARQ. JOSE ALBERTO PÉREZ CÁZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA UMAR
ASESOR TECNICO

RECIBE

L.C.E. JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN,
APODERADO LEGAL Y PRESIDENTE DEL COMITE
DE OBRAS DE LA UMAR

Vo. Bo.

L.C.E. GERARDO J. LOPEZ SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y ADQUISICIONES Y VOCAL DEL COMITE
DE OBRAS DE LA UMAR

RECIBE

LIC. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
ABOGADO GENERAL DE LA UMAR

Vo. Bo.