



UNIVERSIDAD DEL MAR
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. A 28 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATISTA: INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

OBRA: TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO, DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	15/07/2019	R.F.C.	BT120323PL6
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:	26/10/2019	CONTRATO N°:	LPO-820047989-E2-2019
FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS:	15/07/2019	RECURSO:	RAMO 33 FAM
FECHA REAL DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS:	27/12/2019	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS No.:	SF/SP/DP/PI/AUT/0633/2019
		ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO DE EJECUCION:	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2019, AD-UMAR-02/LPO-920047989-E2-2019

COMPañIA AFIANZADORA: INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA			
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	N° FIANZA 4426-04400-4	IMPORTE: \$	1,291,013.25
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	N° FIANZA 4426-04401-5	IMPORTE: \$	430,337.75
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	N° FIANZA 4426-04320-0	IMPORTE: \$	431,600.00

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ÁNGEL, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES DE LA MINUTÁ DE TRABAJO DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FÍSICAMENTE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, MINUTA DE TRABAJO QUE SE MENCIONA EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR" DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
MONTO CONTRATADO:	\$ 4,303,377.31
MONTO DE AMPLIACION	\$ 12,622.49
PRIMERA	
SEGUNDA	
TERCERA	
CUARTA	
QUINTA	
SEXTA	
SEPTIMA (FINQUITO)	
A) TOTAL EJERCIDO	
B) SALDO NO EJERCIDO	
SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A+B)	

FECHA FACTURA	IMPORTE DE ESTIMACIONES CON IVA	NETO A COBRAR (DEDUCCIONES)
15-ago-2019	\$ 655,089.38	\$453,866.23
13-nov-2019	\$ 660,000.00	\$460,332.04
21-nov-2019	\$ 1,223,800.00	\$847,871.30
18-dic-2019	\$ 591,502.71	\$409,788.04
20-dic-2019	\$ 765,502.71	\$530,348.01
23-dic-2019	\$ 417,502.70	\$289,217.75
27-dic-2019	\$ 12,622.49	\$12,239.85
	\$ 4,316,000.00	\$2,993,663.22
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 4,316,000.00	\$2,993,663.22

ENTREGA

ING. JOSÉ PASCOR TRUJILLO TAMAYO
APODERADO LEGAL
INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

Yo, Bo.

L.C.E. GERARDO J. LOPEZ SALAZAR JEFE
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
ADQUISICIONES - Y VOCAL DEL COMITE DE OBRAS
DE LA U.M.A.R.

RECIBE

L.C.E. JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN, APODERADO LEGAL Y
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA U.M.A.R.

Yo, Bo.

LIC. VICTOR MARQUEL CALLEGOS SALAS
ABOGADO GENERAL
ABESOR