

UNIVERSIDAD DEL MAR

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. A 24 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

OBRA "RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN EL CAMPUS PUERTO ÁNGEL" EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR

UBICACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 05/06/2020

R.F.C. IIT120323PL6

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 26/12/2020

CONTRATO N°: LPO-920047989-E1-2020

FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 05/06/2020

RECURSO: RAMO 33 FAM

FECHA REAL DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 24/12/2020

OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS No.: SF/SPIP/DPIP/FAM/IES/0066/2020

ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO DE EJECUCIÓN: AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2020, AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2020

COMPAÑIA AFIANZADORA : INSURGENTES S.A. DE C.V. , GRUPO FINANCIERO ASERTA

N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO 10319-01471-7

IMPORTE : \$ 4.578.085.29

N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 10319-01472-0

IMPORTE : \$ 1.602.976.10

N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS 10319-01529-7

IMPORTE : \$ 1.602.976.10

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ÁNGEL, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES DE LA MINUTA DE TRABAJO DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2020, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FÍSICAMENTE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, MINUTA DE TRABAJO QUE SE MENCIONA EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR " DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATADO:	\$ 10,562,514.41
-------------------	------------------

MONTO DE AMPLIACION	\$ 744,842.02
---------------------	---------------

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

SEPTIMA

OCTAVA

NOVENA

DECIMA

DECIMA PRIMERA

DECIMA SEGUNDA

DECIMA TERCERA FINIQUITO

A) TOTAL EJERCIDO

B) SALDO NO EJERCIDO

SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A+B)

FECHA FACTURA	IMPORTE DE ESTIMACIONES CON IVA	NETO A COBRAR C/DEDUCCIONES
---------------	---------------------------------	-----------------------------

17-jul-2020	\$ 746,955.26	\$516,915.59
-------------	---------------	--------------

5-ago-2020	\$ 1,291,994.80	\$894,099.40
------------	-----------------	--------------

8-sep-2020	\$ 1,162,719.76	\$804,637.17
------------	-----------------	--------------

2-oct-2020	\$ 1,009,301.50	\$698,467.10
------------	-----------------	--------------

13-oct-2020	\$ 1,083,846.00	\$750,054.14
-------------	-----------------	--------------

4-nov-2020	\$ 796,989.60	\$551,540.86
------------	---------------	--------------

20-nov-2020	\$ 1,590,360.00	\$1,100,577.12
-------------	-----------------	----------------

2-dic-2020	\$ 980,000.00	\$678,189.58
------------	---------------	--------------

14-dic-2020	\$ 1,649,512.67	\$1,141,512.55
-------------	-----------------	----------------

16-dic-2020	\$ 1,908,200.00	\$1,320,531.99
-------------	-----------------	----------------

18-dic-2020	\$ 1,740,000.00	\$1,204,132.52
-------------	-----------------	----------------

22-dic-2020	\$ 1,300,338.03	\$901,856.39
-------------	-----------------	--------------

24-dic-2020	\$ 769,543.38	\$744,842.02
-------------	---------------	--------------

	\$ 16,029,761.00	\$11,307,356.43
--	------------------	-----------------

	\$ 0.00	\$ 0.00
--	---------	---------

	\$ 16,029,761.00	\$11,307,356.43
--	------------------	-----------------

ENTREGA
Clara Marta H.D.
C. CLARA MARTA MILANGOS DIAZ
ADMINISTRADOR UNICO INNOVAMOS IDEAS PARA TU
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

Vo. Bo.

L.C.E. GERARDO J. LOPEZ SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

RECIBE
[Signature]
L.C.E. JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN, APODERADO LEGAL Y PRESIDENTE
DEL COMITE DE OBRAS DE LA UMAR

Vo. Bo.

LIC. VICTOR MANUEL CALLEGOS SALAS
ABOGADO GENERAL Y ASESOR DE LA UMAR