

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE "TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL".

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA FEDERAL

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2021 - Período: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

flordbelenc

### Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción  Adquisición  Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre Institución Ejecutora

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción  Adquisición  Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre: TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL

Institución Ejecutora: UNIVERSIDAD DEL MAR

Tipo de Programa o Proyecto: Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Estado Responsable: Oaxaca

Clasificación del registro: Educación

Municipio Responsable: Gobierno de la Entidad

Subclasificación del registro: Sin identificar

Población Beneficiada: ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?  Sí  No

Período de ejecución: 23/06/2021 - 05/09/2021

Mujeres: 213

Número de Registro: LPO-920047989-E1-2021

Hombres: 135

Metas

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Seguimiento de los Recursos Fed... | UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	211.07	211.07	Editar	Eliminar

Geolocalización

Tipo de Georreferencia: Punto(s) Independiente(s)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Unnamed Road, 70902 Oax., México	15.65278192; -96.49812341	Eliminar

+ Agregar georreferencia

Windows taskbar: 07:38 p.m. 13/10/2021

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Seguimiento de los Recursos Fed... | UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2021 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) | flordbelenc

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$1,575,151.63

+ Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	Eliminar

Windows taskbar: 07:38 p.m. 13/10/2021

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Federales · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

Subsidios y Convenios para Entidades Federativas y Superior Superior

**Avance Financiero**

Recaudado:

Comprometido:

Devengado:

Ejercido:

Pagado:

**Avance Financiero**

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado
2021 / ABR-JUN	\$813,327.63

**Avances Físicos**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0.00%	Confirmado

Porcentaje Total de la Meta: **0.00%**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

07:40 p.m. 13/10/2021

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Federales · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	<input type="button" value="Eliminar"/>

**Avance Financiero**

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,265,619.05	\$1,265,619.05	\$1,265,619.05	80.34903%	<input type="button" value="Editar"/>
2021 / ABR-JUN	\$813,327.63	\$1,492,725.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Confirmado

**Avances Físicos**

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **0.00%**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 211.07

Meta Modificada: 211.07

Porcentaje Total de la Meta: **0.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0.00%	Confirmado

07:41 p.m. 13/10/2021

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

**Avance Físico**

Avance: 211.07

Cancelar | Aceptar

**Avance Financiero**

Período	Recaudado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$1,575,151.63		80.34903%
2021 / ABR-JUN	\$813,327.63	\$1,492,723.46	0%

**Avances Físicos**

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 0.00%

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 211.07 | Meta Modificada: 211.07

Porcentaje Total de la Meta: 0.00%

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0.00%	Confirmado

Cancelar | Anterior | Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

Registros de Avances Individual de Proyectos

**Emitir Observación**

Observación:

EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 100%, SIN EMBARGO, EL AVANCE FINANCIERO NO SE HA CONCLUIDO, SE ESTA REVISANDO Y CONCILIANDO LAS CIFRAS DE LA SÁBANA DE FINIQUITO Y NÚMEROS GENERADORES PARA EL CIERRE FINANCIERO.

Cancelar | Aceptar

Observaciones: Capturista | Observaciones: Revisión

**Fuentes de Financiamiento**

Monto Global Aprobado: \$1,575,151.63

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	Eliminar

Avance Financiero

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

Observaciones: Capturista

**Notificación: Capturista**  
 EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 100%, SIN EMBARGO, EL AVANCE FINANCIERO NO SE HA CONCLUIDO, SE ESTA REVISANDO Y CONCILIANDO LAS CIFRAS DE LA SÁBANA DE FINIQUITO Y NÚMEROS GENERADORES PARA EL CIERRE FINANCIERO.

Observaciones: Revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$1,575,151.63

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,265,619.05	\$1,265,619.05	\$1,265,619.05	80.34900%	Editar

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,265,619.05	\$1,265,619.05	\$1,265,619.05	80.34900%	Editar
2021 / ABR-JUN	\$813,327.63	\$1,492,725.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 211.07

Meta Modificada: 211.07

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 JUL-SEP	211.07	100%	Editar
2021 ABR-JUN	0	0.00%	Confirmado

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788`. The page features a progress bar at the top with five circular icons representing different stages: location, budget, document, image, and completion. Below the progress bar, there are sections for 'Observaciones: Capturista' and 'Observaciones: Revisión', each with an 'Agregar' button. A section titled 'Información de obra por contrato o administración directa' contains a search bar 'Buscar por Folio' and a table with the following data:

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,492,725.46	\$1,492,725.46	Ver detalles	Eliminar

At the bottom of the table area, there are buttons for 'Cancelar', 'Anterior', and 'Guardar y Continuar'. The footer of the page includes 'SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD' and 'Versión 1.0'. The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 07:51 p.m. on 13/10/2021.

This screenshot shows a detailed view of a contract record within the same web application. The record is displayed in a modal window titled 'Contrato'. The data is organized into several sections:

- RFC del convocante:** UMA920905440
- Nombre del convocante:** UNIVERSIDAD DEL MAR
- RFC del contratista:** ACO60518PRO
- Nombre del contratista:** ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- Fecha de Firma del Contrato:** 2021-06-22
- Monto del contrato:** \$82,426.17
- Número de procedimiento:** AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021
- Monto modificado:** \$82,426.17
- ¿Existe anticipo?:**  Sí  No
- Anticipo:** Sin anticipo
- Tipo de Contratación:** Obra
- Modalidad de Contratación:** Licitación pública nacional
- Descripción del contrato:** ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL
- Número del contrato:** AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021
- Liga del contrato:** <https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E1/ADENDUM%20E1.pdf>
- Estatus del contrato:** (Empty field)
- Fecha de conclusión:** (Empty field)

The background shows the same dashboard as the first screenshot, but with a dark overlay. The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 07:54 p.m. on 13/10/2021.

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

Fecha de Firma del Contrato: 2021-06-22

Monto del contrato: \$82,426.17

Número de procedimiento: AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021

Monto modificado: \$82,426.17

¿Existe anticipo?  Sí  No

Anticipo: Sin anticipo

Tipo de Contratación: Obra

Modalidad de Contratación: Licitación pública nacional

Descripción del contrato: ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGIA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL

Número del contrato: AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021

Liga del contrato: https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E1/ADENDUM%20E1.pdf

Estatus del contrato: Contrato vigente

Fecha de conclusión: 2021-09-05

Liga documento de evidencia: URL del documento de evidencia de término

Cerrar

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,492,725.46	\$1,492,725.46	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$82,426.17	\$82,426.17	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

Entrada: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Federales Transparencia · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788#

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio · Registros de Avances Individual de Proyectos

flordbelenc

Contrato

RFC del convocante	UMAS20905440	Nombre del convocante	UNIVERSIDAD DEL MAR
RFC del contratista	AC0060518PRO	Nombre del contratista	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Fecha de Firma del Contrato	2021-06-22	Monto del contrato	\$1,492,725.46
Número de procedimiento	LPO-920047989-E1-2021	Monto modificado	\$1,492,725.46
¿Existe anticipo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Anticipo	\$447,817.64		
Tipo de Contratación	Obra	Modalidad de Contratación	Licitación pública nacional
Descripción del contrato	TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL		
Número del contrato	LPO-920047989-E1-2021		
Liga del contrato	https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E1/CONTRATO%20E1.pdf		
Estatus del contrato		Fecha de conclusión	

Ver detalles | Eliminar

Ver detalles | Eliminar

07:55 p.m. 13/10/2021

mx.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/registros

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Contratos y administración

Oaxaca · Gobierno de la Entidad

¿Existe en CompraNet?  Sí  No

Número de expediente	Número del contrato	Número de procedimiento
AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021	AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021	AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021

RFC del convocante	UMA920905440	Nombre del convocante	UNIVERSIDAD DEL MAR
RFC del contratista	AC0060518PRO	Nombre del contratista	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Fecha de firma del contrato	22/06/2021	Monto del contrato	\$1,575,151.63
¿Existe anticipo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Monto modificado	\$0.00
Tipo de contratación	Obra	Anticipo	Anticipo
Fecha de conclusión según el contrato		Modalidad de contratación	Licitación pública nacional

Descargar consulta

Eliminar

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE "TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL".

ENTRADA: 404 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Federales · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788#

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,492,725.46	\$1,492,725.46	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$82,426.17	\$82,426.17	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,575,151.63	\$0.01	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

ES 08:03 p.m. 13/10/2021

proyectos@angelumar.mx - 10/ · Seguimiento de los Recursos Federales · UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788#

SHCP MST Seguimiento de los Recursos Federales

Registros de Avances Individual de Proyectos

flordbelenc

Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos

Emitir Observación

Observación

EL PRIMER ADENDUM CON NÚMERO AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021 MODIFICA EL MONTO DEL CONTRATO LPO-920047989-E1-2021 PARA COMPROMETER EN UN 100% EL MONTO AUTORIZADO DE 1,575,151.63, DESPUÉS SE CONVINO OTRO ADENDUM CON NÚMERO AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021 AL CONTRATO LPO-920047989-E1-2021.

Cancelar Aceptar

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,492,725.46	\$1,492,725.46	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$82,426.17	\$82,426.17	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

ES 06:09 p.m. 13/10/2021

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

Observaciones: Capturista

**flordelenc - Capturista** 13/10/2021 1:10:43 PM  
 EL PRIMER ADENDUM CON NÚMERO AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021 MODIFICA EL MONTO DEL CONTRATO LPO-920047989-E1-2021 PARA COMPROMETER EN UN 100% EL MONTO AUTORIZADO DE 1,575,151.63, DESPUÉS SE CONVINO OTRO ADENDUM CON NÚMERO AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021 AL CONTRATO LPO-920047989-E1-2021, CON EL CUAL SÓLO SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,492,725.46	\$1,492,725.46	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$82,426.17	\$82,426.17	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,575,151.63	\$0.01	Ver detalles	Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Segimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2021 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP) flordelenc

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE "TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL".

proyectos@angel.umar.mx - 10/... x .Seguimiento de los Recursos Fe x UMAR x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788#

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Eliminar

Desarrollo



Eliminar Eliminar Eliminar

Termino

Clic para seleccionar

ES 08:14 p.m. 13/10/2021

proyectos@angel.umar.mx - 10/... x .Seguimiento de los Recursos Fe x UMAR x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788#

Desarrollo



Eliminar Eliminar Eliminar

Termino



Eliminar Eliminar Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

ES 08:19 p.m. 13/10/2021

# 3ER TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788#`. The page title is "Registros de Avances Individual de Proyectos" and the breadcrumb is "Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos". A progress bar at the top contains five icons: a location pin, a dollar sign, a document, a folder, and a checkmark. Below the progress bar, the text reads: "¡Se han registrado avances! Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances." Below this, a box displays "FOLIO DEL REGISTRO OAX210201940788". At the bottom, there are buttons for "Cancelar", "Anterior", "Solicitar Validación", "Solicita Suspensión", and "Solicita Cancelación". The footer includes "SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD" and "Versión 1.0". The system tray shows the date and time as 08:21 p.m. on 13/10/2021.

This screenshot shows the same web application as the first image, but with a modal dialog box open. The dialog box contains the text: "La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente." and an "Aceptar" button. The background page is dimmed. The progress bar and other UI elements are visible behind the dialog. The system tray shows the date and time as 08:24 p.m. on 13/10/2021.

# REPORTE FINAL AL 3ER TRIMESTRE EN RENDICIÓN DE CUENTAS-SRFT

Transparencia Presupuestaria - R x +

https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion\_cuentas.html

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Inicio Marco Regulatorio Marco Programático Presupuestal Costos Operativos **Rendición de Cuentas** Evaluación de Resultados Estadísticas Fiscales





Transparencia Presupuestaria 

## Rendición de Cuentas

[Periodico Oficial](#)
[Cuenta Pública](#)
[Informes anuales de Gobierno](#)
[Informes Trimestrales de Finanzas Publicas](#)
[Deuda Pública](#)

[Calificaciones Soberanas](#)
[Cumplimiento al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental](#)

**Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) antes Formato Único de Aplicación de Recursos Federales**

[Sistema de consulta de las Participaciones Federales entregadas a municipios](#)
[Obras a realizar recursos FAIS](#)
[Dictámenes de Estados Financieros](#)

[Informe de Resultados de la Fiscalización a las Cuentas Públicas del Estado](#)
[Programa Operativo Anual](#)
[Seguimiento a Gasto de Operación](#)

[Transferencias de Recursos Federales a Municipios](#)
[Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Oaxaca \(REFOO\)](#)

[Registro Público de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios](#)

https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion\_cuentas.html#fu

Transparencia Presupuestaria - R x +

https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion\_cuentas.html

### Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
																		1ER Trimestre	2DO Trimestre	3ER Trimestre	4TO Trimestre
<b>DESTINO DEL GASTO</b>																					
Avances Físicos																					
Contratos																					
Fuentes de Financiamiento																					
Georeferencias																					
Metas																					
Reporte Final (En el Excel de datos abiertos incluye los apartados de avances físicos, contratos, fuente de financiamiento, georeferencias y metas)																					

www.finanzasoxaca.gob.mx/pdf/inversion\_publica/informes/PASH/2021/excel/3\_TRIM\_DG\_Reporte\_Final.xlsx

Year	Country	Indicator	Value	Unit	Source	Year	Country	Indicator	Value	Unit	Source	Year	Country	Indicator	Value	Unit	Source	Year	Country	Indicator	Value	Unit	Source
2014	Algeria	Population, total	34,800,000	Population	World Bank	2014	Algeria	Population, total	34,800,000	Population	World Bank	2014	Algeria	Population, total	34,800,000	Population	World Bank	2014	Algeria	Population, total	34,800,000	Population	World Bank

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
OAX210201940788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y		33-Aportaciones 2021 Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y		1575151.63	1575151.63

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
OAX210201940788	Metros Cuadrados	211.07	211.07

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
OAX210201940788	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Unnamed Road, 70902 Oax.,	-96.498123	15.6627819

FOLIO	TIPO DE	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
OAX210201940788	Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A.	UNIVERSIDAD DEL MAR	82426.17	82426.17
OAX210201940788	Obra	AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A.	UNIVERSIDAD DEL MAR	1575151.63	0.01
OAX210201940788	Obra	LPO-920047989-E1-2021	CONSTRUCCIONES S.A.	UNIVERSIDAD DEL MAR	1492725.46	1492725.46

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX210201940788		2021	3 Metros Cuadrados	211.07	211.07	211.07	100