

# 4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelizbelenc | UMAR | UMAR | ..Seguimiento de los Recursos F...

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Municipio: Seleccione el Municipio | Ciclo de recurso: Seleccione el Ciclo | Ramo: Seleccione el Ramo | Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Limpiar | Descargar consulta

Ir al Inicio

Mostrar: 5 proyectos | Buscar: [ ]

Legoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	OAX210201940788	TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL <a href="#">En registro de avances</a>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD DEL MAR	<a href="#">Registrar Avance</a>
Proyecto de inversión	OAX210201941077	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARIA, CAMPUS HUATULCO <a href="#">En registro de avances</a>	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD DEL MAR	<a href="#">Registrar Avance</a>

Anterior 1 Siguiente

Se han encontrado: 1274 proyectos.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelizbelenc | UMAR | UMAR | ..Seguimiento de los Recursos F...

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) | flordelenc

Registros de Avances Individual de Proyectos | Propósito del Gasto

Inicio | Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Categoría del registro

Acción | Adquisición | **Proyecto de inversión**

Detalles del registro

Nombre: TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL | Institución Ejecutora: UNIVERSIDAD DEL MAR

Tipo de Programa o Proyecto | Estado Responsable

# 4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelizbelenc... | UMAR | UMAR | ..Seguimiento de los Recursos F... | +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

**Tipo de Programa o Proyecto**  
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

**Estado Responsable**  
Oaxaca

**Clasificación del registro**  
Educación

**Municipio Responsable**  
Gobierno de la Entidad

**Subclasificación del registro**  
Sin identificar

**Población Beneficiada**  
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?  Sí  No

**Período de ejecución**  
23/06/2021 - 05/09/2021

**Mujeres**  
213

**Hombres**  
135

**Número de Registro**  
LPO-920047389-E1-2021

**Metas**  
+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	211.07	211.07	<a href="#">Editar</a>	<a href="#">Eliminar</a>

**Geolocalización**  
Tipo de Georreferencia: Punto(s) Independiente(s)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Unnamed Road, 70902 Oax., México	15.66278192/-96.49812341	<a href="#">Eliminar</a>

+ Agregar georreferencia

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelizbelenc... | UMAR | UMAR | ..Seguimiento de los Recursos F... | +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

**Tipo de Georreferencia**  
Punto(s) Independiente(s)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Unnamed Road, 70902 Oax., México	15.66278192/-96.49812341	<a href="#">Eliminar</a>

+ Agregar georreferencia

Cancel [Siguiente](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

# 4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

flordbelenc

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado \$1,575,151.63

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	<a href="#">Eliminar</a>

Avance Financiero

Recaudado \$1,575,151.63 ✓

Comprometido \$1,575,151.63 ✓

Devengado \$1,575,151.63 ✓

Ejercido \$1,575,151.63 ✓

Pagado \$1,575,151.63 ✓

Cancelar [Aceptar](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

# 4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelizbelencru | UMAR | Seguimiento de los Recursos Fe

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

SUBSIDIOS Y CONVENIOS) Entidades Federativas y Municipios Media Superior y Superior

### Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / JUL-SEP	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,265,619.05	\$1,265,619.05	\$1,265,619.05	80.35%	Confirmado
2021 / OCT-DIC	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	100%	Editar
2021 / ABR-JUN	\$813,327.63	\$1,492,725.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Confirmado

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados    Meta: 211.07    Meta Modificada: 211.07

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
---------	--------	------------	--------

06:45 p.m. 06/01/2022

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelizbelencru | UMAR | Seguimiento de los Recursos Fe

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

### Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / OCT-DIC	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	100.00%	Editar
2021 / JUL-SEP	\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	\$1,265,619.05	\$1,265,619.05	\$1,265,619.05	80.35%	Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$813,327.63	\$1,492,725.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Confirmado

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados    Meta: 211.07    Meta Modificada: 211.07

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 OCT-DIC	211.07	100.00%	Editar
2021 JUL-SEP	211.07	100.00%	Confirmado
2021 ABR-JUN	0	0.00%	Confirmado

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

06:52 p.m. 06/01/2022

# 4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelizbelencru | UMAR | ..Seguimiento de los Recursos Fe

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

Emitir Observación

Observación

EL AVANCE FINANCIERO ESTA UN 100% EN TODOS LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE, Y EL AVANCE FÍSICO ESTABA YA EN UN 100% DESDE EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE, POR LO QUE SOLO SE REGISTRO EL MISMO PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL TRIMESTRE PASADO PARA QUE AMBOS

Cancelar Aceptar

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$1,575,151.63

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	Eliminar

Avance Financiero

07:04 p.m. 06/01/2022

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelizbelencru | UMAR | ..Seguimiento de los Recursos Fe

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

Observaciones: Capturista

flordelizbelencru - Capturista

EL AVANCE FINANCIERO ESTA UN 100% EN TODOS LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE, Y EL AVANCE FÍSICO ESTABA YA EN UN 100% DESDE EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE, POR LO QUE SOLO SE REGISTRO EL MISMO PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL TRIMESTRE PASADO PARA QUE AMBOS AVANCES TENGAN EN MISMO PORCENTAJE DEL 100% EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE.

Eliminar

Agregar

Observaciones: Revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$1,575,151.63

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	Eliminar

07:05 p.m. 06/01/2022

# 4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelzbelencru | UMAR | Seguimiento de los Recursos Fe

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788#

SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

flordbelencru

Registros de Avances Individuales

Contrato

RFC del convocante: UMA920905440 | Nombre del convocante: UNIVERSIDAD DEL MAR

RFC del contratista: ACO060518PR0 | Nombre del contratista: ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Fecha de Firma del Contrato: 2021-06-22 | Monto del contrato: \$1,492,725.46

Número de procedimiento: LPO-920047989-E1-2021 | Monto modificado: \$1,492,725.46

¿Existe anticipo?  Sí  No

Anticipo: \$447,817.64

Tipo de Contratación: Obra | Modalidad de Contratación: Licitación pública nacional

Descripción del contrato: TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ANGEL | Número del contrato: LPO-920047989-E1-2021

Título del contrato

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$82,426.17	\$82,426.17	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,575,151.63	\$0.01	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,492,725.46	\$1,492,725.46	Ver detalles	Eliminar

Cancelar | Anterior | Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD | Versión 1.0

07:09 p.m. 06/01/2022

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelzbelencru | UMAR | Seguimiento de los Recursos Fe

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788#

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$82,426.17	\$82,426.17	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,575,151.63	\$0.01	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,492,725.46	\$1,492,725.46	Ver detalles	Eliminar

Cancelar | Anterior | Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD | Versión 1.0

07:09 p.m. 06/01/2022

# 4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

The screenshot displays a web application interface for tracking project progress. The main content area shows the details for a contract modification with the following information:

- Número de procedimiento:** AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021
- Monto modificado:** \$82,426.17
- ¿Existe anticipo?:**  Sí  No
- Anticipo:** Sin anticipo
- Tipo de Contratación:** Obra
- Modalidad de Contratación:** Licitación pública nacional
- Descripción del contrato:** ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGIA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL
- Número del contrato:** AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021
- Liga del contrato:** <https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E1/ADENDUM%20E1.pdf>
- Estatus del contrato:** Término
- Fecha de conclusión:** 2021-09-05
- Liga documento de evidencia:** <https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E1/Acta-de-entrega-recepcion.pdf>

The interface includes a sidebar with navigation options like 'Registros de Avances Individuales' and 'Observaciones: Capturista'. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the system clock at 07:09 p.m. on 06/01/2022.

The screenshot displays a web application interface for tracking project progress, showing a second contract modification record. The main content area shows the details for a contract modification with the following information:

- Número de procedimiento:** AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021
- Monto modificado:** \$0.01
- ¿Existe anticipo?:**  Sí  No
- Anticipo:** Sin anticipo
- Tipo de Contratación:** Obra
- Modalidad de Contratación:** Licitación pública nacional
- Descripción del contrato:** ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGIA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL
- Número del contrato:** AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021
- Liga del contrato:** <https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E1/ADENDUM%2002.pdf>
- Estatus del contrato:** Término
- Fecha de conclusión:** 2021-09-20
- Liga documento de evidencia:** <https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E1/Acta-de-entrega-recepcion.pdf>

The interface includes a sidebar with navigation options like 'Registros de Avances Individuales' and 'Observaciones: Capturista'. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the system clock at 07:12 p.m. on 06/01/2022.

# 4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelzbelencru | UMAR | Seguimiento de los Recursos Fed

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

Observaciones: Capturista

flordelzbelencru - Capturista

06/01/2022 1:24:38 PM

EL PROYECTO DE INVERSIÓN CUENTA CON UN CONTRATO LPO-920047989-E1-2021 Y CON DOS ADENDAS, EL PRIMER ADENDUM AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021 INCREMENTA EL MONTO CONTRATADO EN 82,426.17 PARA QUE EL MONTO GLOBAL CONTRATADO SEA EL AUTORIZADO EN \$1,575,151.63, EL SEGUNDO ADENDUM SOLO MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Eliminar

Agregar

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$82,426.17	\$82,426.17	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,575,151.63	\$0.01	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,492,725.46	\$1,492,725.46	Ver detalles	Eliminar

Cancelar | Anterior | Guardar y Continuar

07:24 p.m. 06/01/2022

ENTRADA: 404 mensajes no leídos | Recibidos (32) - flordelzbelencru | UMAR | Seguimiento de los Recursos Fed

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) | flordelzbelencru

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio

Observaciones: Capturista

Agregar

Observaciones: Revisión

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio

07:25 p.m. 06/01/2022

# 4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

Desarrollo

Termino

Eliminar

Eliminar

Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

06:20 p.m. 14/01/2022

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Segimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

flordbelenc

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO OAX210201940788

Cancelar Anterior Solicitar Validación Solicita Suspensión Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

06:21 p.m. 14/01/2022

# 4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 403 me x Recibidos (35) - fl... x UMAR x .Seguimiento de i x UMAR x UMAR x Acta-de-entrega- x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1940788#

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Documentos Externos Transferidos

flordbelenc

Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOJO DEL REGISTRO  
OAX210201940788

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

ES 06:24 p.m. 14/01/2022

# REPORTE FINAL AL 4TO TRIMESTRE EN RENDICIÓN DE CUENTAS-SRFT

Transparencia Presupuestaria - R x +  
 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion\_cuentas.html

2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

Inicio Marco Regulatorio Marco Programático Presupuestal Costos Operativos Rendición de Cuentas Evaluación de Resultados Estadísticas Fiscales

SEFIN Secretaría de Finanzas SCTG Secretaría de la Contabilidad y Transparencia Gubernamental

Transparencia Presupuestaria

## Rendición de Cuentas

Periodico Oficial Cuenta Pública Informes anuales de Gobierno Informes Trimestrales de Finanzas Publicas Deuda Pública

Calificaciones Soberanas Cumplimiento al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) antes Formato Único de Aplicación de Recursos Federales

Sistema de consulta de las Participaciones Federales entregadas a municipios Obras a realizar recursos FAIS Dictámenes de Estados Financieros

Informe de Resultados de la Fiscalización a las Cuentas Públicas del Estado Programa Operativo Anual Seguimiento a Gasto de Operación

Transferencias de Recursos Federales a Municipios Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Oaxaca (REFOO)

Registro Público de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios

Transparencia Presupuestaria - R x +  
 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion\_cuentas.html

### Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

	1ER Trimestre	2DO Trimestre	3ER Trimestre	4TO Trimestre
<b>DESTINO DEL GASTO</b>				
Avances Físicos				
Contratos				
Fuentes de Financiamiento				
Georeferencias				
Metas				
Reporte Final (En el Excel de datos abiertos incluye los apartados de avances físicos, contratos, fuente de financiamiento, georeferencias y metas)				

www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/inversion\_publica/informes/PASH/2021/excel/4\_TRIM\_DG\_Reporte Final.xlsx



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
OAX21020 1940788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		1575151.63	1575151.63

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
OAX2102 01940788	Metros Cuadrados	211.07	211.07

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
OAX2102 01940788	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Unnamed Road, 70902 Oax., México	-96.4981234	15.6627819

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
OAX21020 1940788	Obra	AD-UMAR- 01/LPO- 92004798 9-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	82426.17	82426.17
OAX21020 1940788	Obra	AD-UMAR- 02/LPO- 92004798 9-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	1575151.63	0.01
OAX21020 1940788	Obra	LPO- 92004798 9-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	1492725.46	1492725.46

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX2102 01940788	2021	4	Metros Cuadrados	211.07	211.07	211.07	100