

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do`. The page contains the following elements:

- Observaciones:** A section with the text "Capturista" and an "Agregar" button.
- Fuentes de Financiamiento:** A section with a "Monto Global Aprobado" field containing the value "\$1,575,151.63" and an "Agregar Fuente de Financiamiento" button.
- Table:** A table with columns: Tipo de Recurso, Ciclo de Recurso, Ramo, Programa Presupuestario, Programa Estatal o Municipal, Aprobado, Modificado, and Acción. The table is currently empty with the message "No se han registrado fuentes de financiamiento."
- Categoría del registro:** Three radio buttons for "Acción", "Adquisición", and "Proyecto de inversión".

The Windows taskbar at the bottom shows the time as 07:29 p.m. on 08/07/2021.

The screenshot shows a modal form titled "Fuente de Financiamiento" overlaid on the main application. The form contains the following fields:

- Tipo de Recurso:** A dropdown menu with the selected value "FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)".
- Ciclo de Recurso:** A dropdown menu with the selected value "2021".
- Ramo:** A dropdown menu with the selected value "33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios".
- Programa Presupuestario:** A dropdown menu with the selected value "1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior".
- Programa Estatal o Municipal:** A text input field with the value "1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior".
- Monto:** A text input field with the value "\$1,575,151.63".

The background shows the same application interface as the first screenshot, with the time in the taskbar updated to 07:32 p.m. on 08/07/2021.

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1940788`. The page features a progress bar with five circular icons representing different stages of the process. Below the progress bar, there are sections for 'Observaciones: Capturista' and 'Observaciones: Revisión', each with an 'Agregar' button. The 'Fuentes de Financiamiento' section displays a 'Monto Global Aprobado' of \$1,575,151.63 and an 'Agregar Fuente de Financiamiento' button. A table below lists the funding details:

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$1,575,151.63	\$1,575,151.63	Eliminar

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do`. The page displays the 'Categoría del registro' section with three radio buttons: 'Acción', 'Adquisición', and 'Proyecto de inversión'. The 'Proyecto de inversión' option is selected. Below this is an 'Ajustar' button. The 'Detalles del registro' section contains several input fields:

- Nombre:** Nombre del Proyecto
- Institución Ejecutora:** Institución responsable de Acciones, Adquisiciones o Proyectos
- Tipo de Programa o Proyecto:** Seleccione el tipo de Programa o Proyecto
- Entidad Federativa Responsable:** Seleccione la Entidad Federativa
- Clasificación del registro:** Seleccione la clasificación
- Municipio Responsable:** Seleccione el municipio
- Subclasificación del registro:**
- Población Beneficiada:**

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 406 mensajes no leídos | ..Seguimiento de los Recursos Fe... | Reportes primer y segundo trime... | +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1940788

Aplicaciones | Sistema de Integrac... | Portal Aplicativo de... | IAIP Oaxaca | Sistema Estatal de F... | UMAR | Transparencia Pres... | https://www.platafo... | https://www.mst.ha... | Lista de lectura

Acción | Adquisición | **Proyecto de inversión**

Completado

Detalles del registro

Nombre
TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL

Institución Ejecutora
UNIVERSIDAD DEL MAR

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Entidad Federativa Responsable
Oaxaca

Clasificación del registro
Educación

Municipio Responsable
Gobierno de la Entidad

Subclasificación del registro
Sin identificar

Población Beneficiada
¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Periodo de ejecución
23/06/2021 - 05/09/2021

Mujeres
213

Número de Registro
LPO-920047989-E1-2021

Hombres
135

Metas

05:45 p.m. 09/07/2021

ENTRADA: 406 mensajes no leídos | Capacitación del Informe Mensu... | Recibidos (5) - flordelizbelencru... | ..Seguimiento de los Recursos Fe... | +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do

Aplicaciones | Sistema de Integrac... | Portal Aplicativo de... | IAIP Oaxaca | Sistema Estatal de F... | UMAR | Transparencia Pres... | https://www.platafo... | https://www.mst.ha... | Lista de lectura

Clasificación del registro | **Municipio Responsable**

Educación

Subclasificación del r...
Sin identificar

Periodo de ejecución
23/06/2021 - 05/09/2021

Número de Registro
LPO-920047989-E1-2021

Agregar Meta

Unidad de Medida
Metros Cuadrados

Meta
211.07

Cancelar | Aceptar

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Editar	Eliminar
No se han registrado metas.			

07:53 p.m. 08/07/2021

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/registroincompleto.do?proposito=1940788`. The page displays a geolocation interface with a table of data and a map.

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Unnamed Road, 70902 Oax., México	15.66276042/-96.49800539	Eliminar

The map below the table shows the location of Puerto Ángel, Oaxaca, with a blue pin indicating the specific site. The map includes labels for 'Boulevard Virgilio Uribe', 'Calle Universidad', and 'Calle Pedro Sáenz de Barroja'.

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/registroincompleto.do?proposito=1940788`. The page displays a 'Metas' section and a geolocation interface.

Metas

Unidad de Medida	Meta	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	211.07	Editar	Eliminar

Geolocalización

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Unnamed Road, 70902 Oax., México	15.66278192/-96.49812341	Eliminar

The map below the table shows the location of Puerto Ángel, Oaxaca, with a blue pin indicating the specific site. The map includes labels for 'Calle Universidad', 'Calle Pedro Sáenz de Barroja', and 'Calle de Guayilla'.

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

The screenshot displays a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do`. The page title is "Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos" and the user is logged in as "sandybelltoledot". The main content area is titled "Registro Nuevo Individual" and features a progress bar with five steps: 1. Location (green), 2. Budget (yellow), 3. Document upload (blue), 4. Document upload (red), and 5. Confirmation (grey). Below the progress bar, there is a section for "Observaciones: Capturista" with an "Agregar" button. The "Avance Financiero" section includes a "Registrar Avance" button and a table with columns: "Periodo", "Recaudado", "Comprometido", "Devengado", "Ejercido", "Pagado", "Avance", and "Acción". The table currently shows "No se han registrado avances financieros." The "Avances Físicos" section at the bottom indicates a "Promedio del Porcentaje de Avances Físicos" of 0.00%.

Inicio - Registro Nuevo Individual

Observaciones: Capturista

+ Agregar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
No se han registrado avances financieros.							

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 0.00%

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 406 mensajes no leídos | .Seguimiento de los Recursos Federales | Reportes primer y segundo trimestre

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroInCompleto.do?proposito=1940788

Aplicaciones | Sistema de Integración | Portal Aplicativo de... | IAIP Oaxaca | Sistema Estatal de F... | UMAR | Transparencia Pres... | https://www.platafo... | https://www.mst.ha... | Lista de lectura

Observaciones: Revisión

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$813,327.63	\$1,492,725.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 0.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados | Meta: 211.07 | Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 0.00 %

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0.00%	Editar

Cancelar | Anterior | Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD | Versión 1.0

06:13 p.m. 09/07/2021

ENTRADA: 406 mensajes no leídos | Comprobante Fiscal Digital 26 | Capacitación del Informe Mensual | PRORROGA - floridelizbelencr | .Seguimiento de los Recursos Federales

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do

Aplicaciones | Sistema de Integración | Portal Aplicativo de... | IAIP Oaxaca | Sistema Estatal de F... | UMAR | Transparencia Pres... | https://www.platafo... | https://www.mst.ha... | Lista de lectura

SHCP | MST | Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos | Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN) | sandybeltoledot

Registro Nuevo Individual | Propósito del Gasto | Inicio - Registro Nuevo Individual

Observaciones: Capturista | Agregar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$813,327.63	\$1,492,725.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 0.00 %

06:29 p.m. 08/07/2021

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 406 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · Reportes primer y segundo trime

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroInCompleto.do?proposito=1940788

Aplicaciones · Sistema de Integrac... · Portal Aplicativo de... · IAIP Oaxaca · Sistema Estatal de F... · UMAR · Transparencia Pres... · https://www.platafo... · https://www.mst.ha... · Lista de lectura

Observaciones: Revisión

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$813,327.63	\$1,492,725.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 0.00 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 211.07 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 0.00 %

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0.00%	Editar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

06:15 p.m. 09/07/2021

ENTRADA: 406 mensajes no leídos · Comprobante Fiscal Digital 26 · Capacitación del Informe Men · PRORROGA - flordelizbelencr · Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do

Aplicaciones · Sistema de Integrac... · Portal Aplicativo de... · IAIP Oaxaca · Sistema Estatal de F... · UMAR · Transparencia Pres... · https://www.platafo... · https://www.mst.ha... · Lista de lectura

Registro Nuevo Individual Propósito del Gasto Inicio - Registro Nuevo Individual

Observaciones: Capturista

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
No se han registrado información de obra.							

Inicio Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

08:36 p.m. 08/07/2021

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

Registro Nuevo Individual Propósito del Gasto

Observaciones: Capturista

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,492,725.46	\$1,492,725.46	Ver detalles	Eliminar

Guardar y Continuar

Registro Incompleto Propósito del Gasto

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de contratación	Número
Obra	LPO-920047989-E1-2021

Contrato

RFC del convocante: UMA920905440

Nombre del convocante: UNIVERSIDAD DEL MAR

RFC del contratista: ACC060518PRO

Nombre del contratista: ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Fecha de Firma del Contrato: 2021-06-22

Monto del contrato: \$1,492,725.46

Número de procedimiento: LPO-920047989-E1-2021

Monto modificado: \$1,492,725.46

¿Existe anticipo? Sí No

Anticipo: \$447,817.64

Tipo de Contratación: Obra

Modalidad de Contratación: Licitación pública nacional

Descripción del contrato: TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL

Número del contrato: LPO-920047989-E1-2021

Liga del contrato: https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E1/CONTRATO%20E1.pdf

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1940788#`. The page displays contract information for a project titled "Registro Incompleto".

Contract Details:

- Número de procedimiento:** LPO-920047989-E1-2021
- Fecha:** 2021-06-22
- Monto modificado:** \$1,492,725.46
- ¿Existe anticipo?:** Sí No
- Anticipo:** \$447,817.64
- Tipo de Contratación:** Obra
- Modalidad de Contratación:** Licitación pública nacional
- Descripción del contrato:** TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL
- Número del contrato:** LPO-920047989-E1-2021
- Liga del contrato:** <https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E1/CONTRATO%20E1.pdf>
- Fecha de conclusión:** 2021-09-05
- Estado del contrato:** Contrato vigente
- Liga documento de evidencia:** URL del documento de evidencia de término

The interface includes a sidebar with navigation options like "Observaciones: Capturista" and "Observaciones: Revisión". A taskbar at the bottom shows the system clock as 06:18 p.m. on 09/07/2021.

The screenshot shows the same web application with a photo upload interface. The URL is `mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1940788#`.

Photo Upload Interface:

- Observaciones: Capturista:** Includes an "Agregar" button.
- Observaciones: Revisión:** Includes an "Agregar" button.
- Instructions:** "Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb."
- Photo:** A photo of a construction site is displayed within a dashed green border. Below the photo is an "Eliminar" button.
- Taskbar:** Shows the system clock as 06:22 p.m. on 09/07/2021.

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA DE “TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL”.

ENTRADA: 406 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · (sin asunto) - flordelizbelencruz ·

mst.hacienda.gob.mx/rtf-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1940788#

Aplicaciones · Sistema de Integrac... · Portal Aplicativo de... · IAIP Oaxaca · Sistema Estatal de F... · UMAR · Transparencia Pres... · https://www.platafo... · https://www.mst.ha... · Lista de lectura

registro incompleto

Propósito del Gasto

Inicio · Registro Incompleto

¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

FOLIO DEL REGISTRO
TMP_OAX210201940788

Cancelar · Anterior · Solicitar validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

PHOTO-2021-07-0...jpg · Mostrar todo

06:22 p.m. 09/07/2021

ENTRADA: 407 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · (sin asunto) - flordelizbelencruz ·

mst.hacienda.gob.mx/rtf-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1940788#

Aplicaciones · Sistema de Integrac... · Portal Aplicativo de... · IAIP Oaxaca · Sistema Estatal de F... · UMAR · Transparencia Pres... · https://www.platafo... · https://www.mst.ha... · Lista de lectura

registro incompleto

Propósito del Gasto

Inicio · Registro Incompleto

La acción 'Solicitar validación' se realizó correctamente.

Aceptar

¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

FOLIO DEL REGISTRO
TMP_OAX210201940788

Cancelar · Anterior · Procesando...

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

PHOTO-2021-07-0...jpg · Mostrar todo

06:28 p.m. 09/07/2021

REPORTE FINAL AL 2DO TRIMESTRE EN RENDICIÓN DE CUENTAS-SRFT

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
																	1ER Trimestre	2DO Trimestre	3ER Trimestre	4TO Trimestre
DESTINO DEL GASTO																				
Avances Físicos																				
Contratos																				
Fuentes de Financiamiento																				
Georeferencias																				
Metas																				
Reporte Final (En el Excel de datos abiertos incluye los apartados de avances físicos, contratos, fuente de financiamiento, georeferencias y metas)																				

DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
OAX210201940788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		1,575,151.63	1,575,151.63

DESTINO DEL GASTO**TRIMESTRE: SEGUNDO 2021**

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
OAX210201940788	Metros Cuadrados	211.07	211.07

DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
OAX210201940788	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Unnamed Road, 70902 Oax., México	-96.49812341	15.66278192

DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
OAX210201940788	Obra	LPO-920047989-E1-2021	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,492,725.46	1,492,725.46

DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX210201940788	2021		2 Metros Cuadrados	211.07	211.07	0	0