

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 406 mensajes no leídos | .Seguimiento de los Recursos Fe... | Sistema Estatal de Finanzas Públi... | +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do

Aplicaciones | Sistema de Integrac... | Portal Aplicativo de... | IAIP Oaxaca | Sistema Estatal de F... | UMAR | Transparencia Pres... | https://www.platafo... | https://www.mst.ha... | Lista de lectura

Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

Ciclo de Recurso
 2021

Ramo
 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programa Presupuestario
 I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

Programa Estatal o Municipal
 Ingrese el nombre del Programa Estatal o Municipal

Monto
 \$13,062,400.00

Observaciones

Fuentes de Financiación

Monto Global Aprobado
 \$13,062,400.00

Tipo de Recurso
 No se han registrado fuentes de financiamiento.

Categoría del registro

Acción

ES 12:36 p.m. 09/07/2021

ENTRADA: 406 mensajes no leídos | .Seguimiento de los Recursos Fe... | Sistema Estatal de Finanzas Públi... | +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do

Aplicaciones | Sistema de Integrac... | Portal Aplicativo de... | IAIP Oaxaca | Sistema Estatal de F... | UMAR | Transparencia Pres... | https://www.platafo... | https://www.mst.ha... | Lista de lectura

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$13,062,400.00	\$13,062,400.00	✕ Eliminar

Categoría del registro

Acción
 Adquisición
 Proyecto de inversión

[Ajustar](#)

Detalles del registro

Nombre
 Nombre del Proyecto

Institución Ejecutora
 Institución responsable de Acciones, Adquisiciones o Proyectos

ES 12:36 p.m. 09/07/2021

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 406 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · Sistema Estatal de Finanzas Públi · mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do

Aplicaciones · Sistema de Integrac... · Portal Aplicativo de... · IAIP Oaxaca · Sistema Estatal de F... · UMAR · Transparencia Pres... · https://www.platafo... · https://www.mst.ha... · Lista de lectura

Completado

Detalles del registro

Nombre CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Institución Ejecutora UNIVERSIDAD DEL MAR
Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Entidad Federativa Responsable Oaxaca
Clasificación del registro Educación	Municipio Responsable Gobierno de la Entidad
Subclasificación del registro Sin identificar	Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Periodo de ejecución 23/06/2021 - 19/11/2021	Mujeres 396
Número de Registro LPO-920047989-E2-2021	Hombres 185

Español (México) 12:42 p.m. 09/07/2021

ENTRADA: 406 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Fe · Océano Atlántico a San Pedro Po · mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1941077

Aplicaciones · Sistema de Integrac... · Portal Aplicativo de... · IAIP Oaxaca · Sistema Estatal de F... · UMAR · Transparencia Pres... · https://www.platafo... · https://www.mst.ha... · Lista de lectura

Acción · Adquisición · Proyecto de inversión

Completado

Detalles del registro

Nombre CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Institución Ejecutora UNIVERSIDAD DEL MAR
Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Entidad Federativa Responsable Oaxaca
Clasificación del registro Educación	Municipio Responsable Gobierno de la Entidad
Subclasificación del registro Sin identificar	Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Periodo de ejecución 23/06/2021 - 19/11/2021	Mujeres 396
Número de Registro LPO-920047989-E2-2021	Hombres 185

Metas

ES 01:47 p.m. 09/07/2021

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do`. A modal window titled "Agregar Meta" is open, allowing the user to add a new goal. The modal contains the following fields and options:

- Unidad de Medida:** A dropdown menu with "Metros Cuadrados" selected.
- Meta:** A text input field containing the value "860.63".
- Buttons:** "Cancelar" and "Aceptar".

The background interface shows a sidebar with "Metas" and "Geolocalización" sections. The "Metas" section has an "Agregar" button. The "Geolocalización" section has a "Agregar georreferencia" button and a table with columns: Estado, Municipio, Localidad, Dirección, Latitud / Longitud, and Eliminar. Below the table is a map of the United States.

The screenshot shows the same web browser window, but the modal window is closed. The main interface displays the following:

- Metas:** A table with one row of data. The table has columns for "Unidad de Medida", "Meta", "Editar", and "Eliminar".
- Geolocalización:** A section with a "Agregar georreferencia" button and a table with columns: Estado, Municipio, Localidad, Dirección, Latitud / Longitud, and Eliminar. The table is currently empty with the text "No se han registrado georreferencias."

Unidad de Medida	Meta	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	860.63	Editar	Eliminar

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
No se han registrado georreferencias.					

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO”

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$2,873,728.00	\$11,788,556.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **0.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 860.63 [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **0.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
No se han registrado avances físicos.			

[Inicio](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO”

ENTRADA: 406 mensajes no le... .Seguimiento de los Recursos... umar huatulco direccion - Bus... Google Earth... Google Earth... mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$2,873,728.00	\$11,788,556.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **0.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 860.63 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **0.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
No se han registrado avances físicos.			

Inicio Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

01:29 p.m. 09/07/2021

ENTRADA: 406 mensajes no le... .Seguimiento de los Recursos... umar huatulco direccion - Bus... Google Earth... Google Earth... mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proyectos/registro.do

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / ABR-JUN	\$2,873,728.00	\$11,788,556.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **0.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados Meta: 860.63 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **0%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 ABR-JUN	0	0%	Editar

Inicio Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

01:30 p.m. 09/07/2021

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

Observaciones: capturista

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
No se han registrado información de obra.							

Inicio Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

01:32 p.m. 09/07/2021

Buscar Contrato

Folio de Contrato o Administración Directa: LPO-920047989-E2-2021

Presiona el botón para realizar la búsqueda

Buscar

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado
Obra	LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$11,788,556.93	\$11,788,556.93

Cancelar Agregar

Inicio Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

01:33 p.m. 09/07/2021

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 406 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Federales · Océano Atlántico a San Pedro de las

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1941077#

Aplicaciones · Sistema de Integración · Portal Aplicativo de... · IAP Oaxaca · Sistema Estatal de F... · UMAR · Transparencia Pres... · https://www.platafo... · https://www.mst.ha... · Lista de lectura

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Registro Incompleto

Contrato

RFC del convocante	UMA920905440	Nombre del convocante	UNIVERSIDAD DEL MAR
RFC del contratista	IIT120323PL6	Nombre del contratista	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
Fecha de Firma del Contrato	2021-06-22	Monto del contrato	\$11,788,556.93
Número de procedimiento	LPO-920047989-E2-2021	Monto modificado	\$11,788,556.93
¿Existe anticipo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Anticipo	\$3,536,567.07		
Tipo de Contratación	Obra	Modalidad de Contratación	Licitación pública nacional
Descripción del contrato	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO		
		Número del contrato	LPO-920047989-E2-2021

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato

Buscar por

Tipo de contratación

Eliminar

01:51 p.m. 09/07/2021

ENTRADA: 406 mensajes no leídos · Seguimiento de los Recursos Federales · Océano Atlántico a San Pedro de las

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1941077#

Aplicaciones · Sistema de Integración · Portal Aplicativo de... · IAP Oaxaca · Sistema Estatal de F... · UMAR · Transparencia Pres... · https://www.platafo... · https://www.mst.ha... · Lista de lectura

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Registro Incompleto

LPO-920047989-E2-2021	\$11,788,556.93		
¿Existe anticipo?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
Anticipo	\$3,536,567.07		
Tipo de Contratación	Obra	Modalidad de Contratación	Licitación pública nacional
Descripción del contrato	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO		
Número del contrato	LPO-920047989-E2-2021		
Liga del contrato	https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E2/Contrato%20E2.pdf		
Estatus del contrato	Contrato vigente	Fecha de conclusión	2021-11-19
Liga documento de evidencia	URL del documento de evidencia de término		

Cerrar

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato

Buscar por

Tipo de contratación

Eliminar

01:52 p.m. 09/07/2021

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 406 mensajes no leídos | Seguimiento de los Recursos Fe | Océano Atlántico a San Pedro Po |

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1941077#

Aplicaciones | Sistema de Integrac... | Portal Aplicativo de... | IAIP Oaxaca | Sistema Estatal de F... | UMAR | Transparencia Pres... | https://www.platafo... | https://www.mst.ha... | Lista de lectura

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$11,788,556.93	\$11,788,556.93	Ver detalles	Eliminar

Cancelar | Anterior | Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD | Versión 1.0

ES | 01:53 p.m. | 09/07/2021

ENTRADA: 406 mensajes no leídos | Seguimiento de los Recursos Fe | Reportes primer y segundo trim |

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1941077


Aplicaciones | Sistema de Integrac... | Portal Aplicativo de... | IAIP Oaxaca | Sistema Estatal de F... | UMAR | Transparencia Pres... | https://www.platafo... | https://www.mst.ha... | Lista de lectura

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Eliminar

ES | 05:34 p.m. | 09/07/2021

2DO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

The screenshot shows a web browser window with the URL `mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/registroIncompleto.do?proposito=1941077`. The page title is "Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos" and the cycle is "Ciclo: 2021 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)". The user is logged in as "sandybelltoledot".

The main content area is titled "Registro Incompleto" and shows a progress bar with five steps. The first step is active, and the second step is highlighted with a yellow circle, indicating the current status. Below the progress bar, the text reads: "¡Registro Exitoso! Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación." The registration number is "FOLIO DEL REGISTRO TMP_OAX210201941077".

At the bottom of the page, there are three buttons: "Cancelar", "Anterior", and "Solicitar validación". The "Solicitar validación" button is highlighted in green.

This screenshot shows the same page as the previous one, but with a confirmation message displayed in a white box. The message reads: "La acción 'Solicitar validación' se realizó correctamente." Below the message is an "Aceptar" button.

The "Solicitar validación" button has been replaced by a "Procesando..." button, indicating that the validation request is being processed.



REPORTE FINAL AL 2DO TRIMESTRE EN RENDICIÓN DE CUENTAS-SRFT

Microsoft Edge | Transparencia Presupuestaria - R | x

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Inicio | Marco Regulatorio | Marco Programático Presupuestal | Costos Operativos | Rendición de Cuentas | Evaluación de Resultados | Estadísticas Fiscales

Rendición de Cuentas

[Periodico Oficial](#) | [Cuenta Pública](#) | [Informes anuales de Gobierno](#) | [Informes Trimestrales de Finanzas Publicas](#) | [Deuda Pública](#)

[Calificaciones Soberanas](#) | [Cumplimiento al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental](#)

[Sistema de Recursos Federales Transferidos \(RFT\) antes Formato Único de Aplicación de Recursos Federales](#)

[Sistema de consulta de las Participaciones Federales entregadas a municipios](#) | [Obras a realizar recursos FAIS](#) | [Dictámenes de Estados Financieros](#)

[Informe de Resultados de la Fiscalización a las Cuentas Públicas del Estado](#) | [Programa Operativo Anual](#) | [Seguimiento a Gasto de Operación](#)

























[Transferencias de Recursos Federales a Municipios](#) | [Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Oaxaca \(REFOO\)](#)

[Registro Público de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios](#)

Microsoft Edge | Transparencia Presupuestaria - R | x

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html

Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
																		1ER Trimestre	2DO Trimestre	3ER Trimestre	4TO Trimestre	
DESTINO DEL GASTO																						
Avances Físicos																						
Contratos																						
Fuentes de Financiamiento																						
Georeferencias																						
Metas																						
Reporte Final (En el Excel de datos abiertos incluye los apartados de avances físicos, contratos, fuente de financiamiento, georeferencias y metas)																						

www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/Informes/PASH/2021/excel/2_TRIM_DG_Reporte Final.xlsx

DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
OAX210201941077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		13,062,400.00	13,062,400.00

DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
OAX210201941077	Metros Cuadrados	860.63	860.63

DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
OAX210201941077	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahías De Huatulco [Aeropuerto Internacional]	Acapulco - Salina Cruz, Santa Cruz Huatulco, Garita, Oax., México	-96.1603421	15.78040142

DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
OAX210201941077	Obra	LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	11,788,556.93	11,788,556.93

DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX210201941077	2021		2 Metros Cuadrados	860.63	860.63	0	0